



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER
L'ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Direzione Didattica Statale 3° Circolo "Don Milani"
Plesso: Scuola Primaria "Don Milani"
Via Magna Grecia - 70026 Modugno (BA)**

**COMMITTENTE:
Direzione Didattica Statale 3° Circolo "Don Milani"
Plesso: Scuola Primaria "Don Milani"
Via Magna Grecia - 70026 Modugno (BA)**

**PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO:
Ing. Franco Bruno**

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Geom. Francesco Andriano**

Revisione:

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
D.ssa Giuseppina Bassi (Dirigente scolastica)**

**ASSISTENZA AL R.U.P.
Arch. Donato Dinoia (Dirigente ufficio tecnico lavori pubblici)**

**Data:
Febbraio 2014**

Scala: 1 : 100

DESCRIZIONE ELABORATO:



**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
IMPIANTISTICI**

Tav.:

H

ID	Nome attività	settimane / giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Cantierizzazione	1															
1	Allestimento dei depositi, zone per stoccaggio materiale	0,5	0,5														
2	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	0,5	0,5														
B	Impianto elettrico	11,5															
3	Realizzazione canalizzazioni perimetrali	4	3	1													
4	Sotituzione corpi illuminanti P.Terra	2		2													
5	Sotituzione corpi illuminanti P. Primo	5		2	3												
6	Alimentazione e quadro speciali	0,5			0,5												
C	Impianto TVCC	4,45															
7	Posa in opera telecamere esetrne	0,5			0,5												
8	Posa in opera telecamere interne	0,5				0,5											
9	Centrale e DVD recorder	0,45				0,45											
10	Tubazioni e cablaggi	3				3											
D	Impianto antintrusione	4															
11	Installazione sonde e centrale	1					1										
12	Tubazioni e cablaggi	3					3										
E	Impianto di rivelazione incendi	5,5															
13	Rivelatori ed elementi in campo	3					1	2									
14	Centrale di gestione	0,5						0,5									
15	Tubazioni e cablaggi	2						2									
F	Impianto EVAC	4															
16	Diffusori e centrale	2							2								
17	Tubazioni e cablaggi	2							2								
G	Smobilizzo cantiere	1,5															
18	Collaudi	0,5							0,5								
19	Smobilizzo cantiere	1							1								

31,95

 Fase lavorativa (A,B,C,D,E,F,G)
 Settimana lavorativa